

B)3.
GAP
DOM
DIA
DAF
DIGEF
SECONT
TES
GAPAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 04/2021 PROPOSTA N.º 002/2021/GAP
Realizada em 03/03/2021 DELIBERAÇÃO N.º 58/2021

ASSUNTO: **EMPREITADA "REABILITAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS – ALA ESTE E ALA NORTE, CLAUSTROS, IGREJA E CORO ALTO"**
- REPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO – VALOR COMPLEMENTAR
- INDEFERIMENTO

No passado dia 11 de Fevereiro de 2021, decidi pelo indeferimento do pedido apresentado em 19 de Outubro de 2020, pela empresa adjudicatária TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A., de retribuição de valor complementar ao já aceite pelo Município de Setúbal, por reposição do equilíbrio financeiro do contrato da empreitada "REABILITAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS – ALA ESTE E ALA NORTE, CLAUSTROS, IGREJA E CORO ALTO", por agravamento dos custos na realização da obra.

Os termos e os fundamentos que levaram à tomada da decisão encontram-se explanados na Informação/Parecer técnico n.º 39/2021/DOM-DIA, que se anexa.

Assim proponho:

- A ratificação da decisão de indeferimento tomada sobre a Informação/Parecer técnico n.º 39/2021/DOM-DIA, de 22.JAN.2021, e de todos os actos subsequentes entretanto praticados, nos termos do n.º3 do artigo 35.º da Lei n.º75/2013, de 12 de Setembro.

Propõe-se ainda a aprovação em minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro.

Anexo: Informação n.º39/2021/DOM-DIA, de 22 de janeiro.

O TÉCNICO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O CHEFE DE DIVISÃO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por: Votos Contra; Abstenções; 11 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57 da lei 75 13, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

De : **Dr. Jorge Fernandes Silva**

Proc. N.º **CP 65/2016**

Para : **Chefe de Divisão – DIA – Dr.ª Susana Branco Santos**

Assunto : **CONVENTO JESUS - REPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO - VALOR COMPLEMENTAR - CARTA DE 19/10/2020, REF.ª.: 2020-0661 E PARECER DA FISCALIZAÇÃO DE 30/12/2020** (TPS)

Dr.ª. Susana Santos,

relativamente à solicitação de avaliação jurídica da análise/Parecer elaborado pela Direcção de Fiscalização da obra, para efeitos de Reposição do Equilíbrio Financeiro do contrato, por agravamento dos custos na realização da obra, datada de 30/12/2020, no âmbito do contrato de empreitada em epígrafe, importa referir o seguinte:

- Por Despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, n.º.: 203/2020 de 24/08/2020, foi estabelecida a quantia devida à sociedade empreiteira em sede de Reposição do Equilíbrio Financeiro do contrato.

-Previamente, a esta decisão, foram devidamente apreciados e analisados todos os documentos e valores apresentados pela sociedade empreiteira, tendo a Direcção de Fiscalização da obra concluído que não foram apresentados nenhuns comprovativos que justificassem os valores peticionados no âmbito dos sobrecustos directos e indirectos, como exige o disposto no artigo 354.º n.º 2 e 3 do CCP. Deste modo, tais custos não foram admitidos no Despacho de 24/08/2020, com fundamento na falta de documentação de suporte que os justificasse ou na sua duplicação, conforme melhor decorre da fundamentação desse Despacho, para o qual se remete.

Sucede que a sociedade empreiteira, por carta datada de 19/10/2020, Ref.ª.: 2020-0661, em reacção ao Despacho supra mencionado, não se conformando com a falta de aceitação dos custos com o pessoal, vem, só nesta data, em Out. 2020, apresentar os comprovativos inerentes a esses custos com o pessoal afecto à empreitada em causa. Os comprovativos em causa sua esmagadora maioria são constituídos por recibos de remuneração mensal dos seus funcionários e por pagamentos de serviços decorrentes da utilização da Via verde.

Em 30/12/2020 a Direcção de Fiscalização elabora uma análise sobre o teor da carta datada de 19/10/2020, Ref.ª.: 2020-0661, da sociedade empreiteira e admite, face à documentação apresentada para justificar os custos indirectos, que a sociedade executante tem ainda direito a receber o valor de 122.415,14€ + IVA, a título de complemento da Reposição do Equilíbrio Financeiro do contrato, decorrente dos custos indirectos, cuja documentação de suporte só em Outubro de 2020 foi disponibilizada.

Os documentos apresentados pela sociedade empreiteira, recibos de retribuição mensal e pagamentos via verde, dizem respeito aos períodos considerados, para efeitos da Reposição do Equilíbrio Financeiro do contrato, tanto no Despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, nº 203/2020 de 24/08/2020, como no parecer da Direcção de Fiscalização da obra de 23/06/2020. Ou seja, os comprovativos ora apresentados pela sociedade empreiteira já estavam todos eles disponíveis para apresentação em Agosto de 2020, na data do Despacho da Senhora Presidente. Pelo que, a sua apresentação, para efeitos de Reposição do Equilíbrio Financeiro do contrato, em Outubro de 2020, é manifestamente extemporânea, nos termos do artigo 354.º nº 2 e 3 do CCP., não podendo ser admitidos por ter sido largamente excedido o prazo legal de 30 dias para a sua apresentação.

Quanto esta matéria, refere entre outros o Relatório nº.: 1 de 2015 – Aud. 1ª Sec. do Tribunal de Contas, disponível em:

<https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Documents/2015/rel001-2015-1s.pdf>

“Difucidando o transcrito artigo 354.º do Código dos Contratos Públicos, escreve Jorge Andrade da Silva³⁷ que, relativamente ao direito à reposição do equilíbrio financeiro do contrato de empreitada de obras públicas, são:

“ (...) a) Pressupostos:

- (i) a prática ou causa pelo dono da obra de um facto, lícito ou ilícito;
- (ii) nexos causal entre esse facto e uma maior onerosidade da obra.

b) Requisitos do exercício do direito:

- (i) **reclamação no prazo de trinta dias contados do evento ou da sua cognoscibilidade pelo empreiteiro;**
- (ii) **reclamação da extensão total dos danos no prazo de trinta dias contados do seu conhecimento ou da sua cognoscibilidade;**
- (iii) invocação, na reclamação, dos respectivos fundamentos de facto e de direito;
- (iv) junção à reclamação dos meios de prova dos factos constitutivos do direito à reposição (...).”

E, pelo que toca à extensão do conteúdo da reposição do equilíbrio financeiro, invoca o mesmo autor o, acima transcrito, n.º 5 do artigo 282.º do Código dos Contratos Públicos, explanando que os encargos cujo agravamento o empreiteiro pretende, por esta via, ver ressarcidos, integram, em regra, “(...) os chamados custos directos, constituídos pelos custos de mão-de-obra directa, materiais incorporados e os referentes a equipamentos necessários à execução dos vários tipos de trabalhos; e também os custos indirectos, correspondentes aos custos respeitantes à estrutura de gestão e apoio à produção respectiva (encarregados, viaturas de apoio, pessoal auxiliar, técnicos de segurança, direcção de execução do contrato, projectistas, técnicos auxiliares e encargos de estaleiro e outros a que haja lugar), aos encargos de estrutura central, que tem a ver com uma provisão que, em sede de gestão empresarial, geralmente é constituída para suportar os encargos gerais da estrutura e que é traduzida por uma percentagem sobre o valor dos

contratos previsionalmente a ser executados num determinado período de tempo, geralmente um ano e a distribuir proporcionalmente pelos custos directos desses contratos (...)"

Meu Destaque.

In Relatório n.º: 1 de 2015 – Audit. 1ª Sec. do Tribunal de Contas.

S.m.j. esta é a minha opinião.

Jorge Fernandes Silva

Seu Honorário Director

Remeto aos V. Ex.ªs a análise jurídica do Dr. Jorge F. Silva, com a qual concordo. Porquanto:

- Por Despacho do 3/2020 da Sr.ª Presidente, foi estabelecida a quantia devida a título de reposição do equilíbrio financeiro da empreitada, após devida apreciação dos documentos apresentados pela TPS com os vários pedidos de reposição do equilíbrio financeiro que formalizou entre 12/11/2018 e 28/02/2020. Estes requerimentos, após análise técnica de fiscalização e análise jurídica dos serviços, denam origem ao mencionado despacho, sendo que, houve valores de sobrecustos directos e indirectos que não foram admitidos por falta de documentação do suporte.
- A documentação apresentada pela TPS em Out/2020 estava disponível anteriormente, conforme refere o Sr. Jorge Silva, pelo que, não tendo sido apresentada dentro do prazo de 30 dias, conforme dispõe o artigo 354.º, n.ºs 2 e 3 do CCP, é extemporânea, pelo que não deve ser indeferido o requerido pela sociedade empreiteira.

Indefiro o requerido

A Presidente
M.ª Maria das Dores Meira
Maria das Dores Meira
11/02/2021

Despacho:

Eng.ª Lénia Moura
De acordo com o Parecer referido sou de indeferir o requerido pela Sociedade Executante Teixeira Pinto & Soares, S.A. (TPS)

A Vereadora
(Com competência delegada pelo Despacho n.º 14/2021/CM, de 26 de Janeiro)
Eugénia Silveira
Eugénia Silveira
27/01/2021

1.ª consideração superior.
22.01.2021
C/C DIPCEIF

António Costa
DOM/DIA

Bo Sr. Ver. Carlos Rebelo

Antes à consideração meu parecer com o pel.º concordo, não sendo possível aceitar o subítol pelo exposto.
Propõe-se indeferimento do requerido
JM JG
25.01.2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

A/C: Chefe da Divisão Administrativa – Dr.ª Susana
Branco Santos
Paços do Concelho, Pr. de Bocage, Apartado 80
2901-866 Setúbal

Carta Registada: RH 6163 3527 2 PT

Amarante, 19 de outubro de 2020

N/Refª: 2020-0661

ASSUNTO: Empreitada “REABILITAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS – ALA ESTE E ALA NORTE, CLAUSTROS, IGREJA E CORO ALTO” _ *Pronúncia sob o teor da comunicação com referência Pr.º. 6.1.2.1.CP65/16*

Teixeira, Pinto & Soares S.A., adjudicatária da empreitada de “*Reabilitação do Convento de Jesus – Ala Este e Ala Norte, Claustros, Igreja e Coro Alto*”, notificada do teor da vossa comunicação com referência Pr.º. 6.1.2.1.CP65/16, 572/DOM, no qual aprovam o montante de € 49.979,16 a título de reposição do equilíbrio financeiro do contrato, e não concordando com o montante aprovado, vimos pelo presente pronunciarmo-nos sobre o conteúdo da mesma:

I – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA EM 120 DIAS DETERMINADO PELA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL EM 08/11/2018

Atendendo aos custos efetivamente suportados por esta empresa, no que concerne ao pedido de prorrogação de prazo aqui em análise, esta Entidade apenas não concorda que os custos com o pessoal de enquadramento na empreitada não tenham sido aceites com base no facto de não terem sido apresentados comprovativos dos referidos custos. Tendo em conta o exposto, vimos pelo presente enquadrar e justificar os custos do Pessoal de Enquadramento na Empreitada, que

dizem respeito ao presente pedido de prorrogação de prazo. Salientamos, antes de efetuarmos a análise, que todos os custos foram calculados tendo por base uma média dos 6 (seis) meses anteriores ao referido pedido, ou seja, no que concerne ao presente pedido de maio a outubro de 2018. Os cálculos foram ainda efetuados com base nos dias úteis de cada mês, tendo em conta que tanto as ajudas de custo como as deslocações são devidas com base na proporção dos dias úteis do mês em questão.

1. ADJUNTO DE DIRETOR DE OBRA:

Importa salientar que relativamente à empreitada em questão o diretor de obra adjunto afeto à mesma, aquando da formalização do pedido de reequilíbrio financeiro em análise, era o Eng^o Eduardo Nunes. Neste sentido apresentamos o correspondente quadro e justificativo dos custos peticionados:

| ADJUNTO DE DIRETOR DE OBRA - EDUARDO NUNES - 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------|---------|----------|----------|-------------|-----------|---------|---------|----------|----------|
| Mês | Vencimento | | Segurança Social | Nº Dias úteis | TOTAL | Ajudas de custo | Nº de Deslocações | TOTAL | Viatura | TOTAL | Deslocações | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | | | | | 19-R5-69 | Via verde | Galp | | | |
| Mês 05 | 1.200,00 € | 1.400,00 € | 332,50 € | 21 | 82,50 € | 279,50 € | 21 | 13,31 € | 594,76 € | 28,32 | 147,77 € | 74,20 € | 78,33 € | 80,25 € | 74,45 € | 455,00 € |
| Mês 06 | 1.200,00 € | 1.400,00 € | 332,50 € | 21 | 82,50 € | 322,50 € | 21 | 15,36 € | | | 80,73 € | 76,27 € | 77,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 234,08 € |
| Mês 07 | 1.200,00 € | 1.400,00 € | 332,50 € | 22 | 78,75 € | 279,50 € | 22 | 12,70 € | | | 128,60 € | 80,52 € | 80,80 € | 73,45 € | 79,74 € | 443,11 € |
| Mês 08 | 1.200,00 € | 1.400,00 € | 332,50 € | 22 | 78,75 € | 322,50 € | 22 | 14,66 € | | | 108,47 € | -83,46 € | 54,18 € | 81,08 € | 0,00 € | 160,27 € |
| Mês 09 | 1.200,00 € | 1.400,00 € | 332,50 € | 20 | 86,63 € | 279,50 € | 20 | 13,98 € | | | 130,67 € | 80,41 € | 74,70 € | 77,69 € | 79,70 € | 443,17 € |
| Mês 10 | 1.200,00 € | 1.400,00 € | 332,50 € | 22 | 78,75 € | 311,75 € | 22 | 14,17 € | | | 130,96 € | 78,04 € | 80,55 € | 69,26 € | 224,37 € | 583,18 € |
| MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 meses | 1.200,00 € | 1.400,00 € | 332,50 € | 21 | 81,31 € | 299,21 € | 21 | 14,03 € | 28,32 € | 386,47 € | 18,12 € | | | | | |

| | DIA | MÊS |
|-------|----------|------------|
| TOTAL | 141,78 € | 4.253,32 € |
| 100% | 141,78 € | 4.253,32 € |

| PRORROGAÇÃO |
|-------------|
| 120 |
| 17.013,30 € |

Vencimento: O valor peticionado referente ao vencimento e ajudas de custo encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº1 a nº6.

Viatura: O valor peticionado referente à viatura encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº7.

4

Deslocações:

Via Verde: O valor peticionado referente aos custos suportados com a via verde encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº8 a nº13.

Galp: O valor peticionado referente aos custos suportados com a galp encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº14.

2. DIRETOR DE OBRA:

Importa salientar que relativamente à empreitada em questão o diretor de obra afeto à mesma, aquando da formalização do pedido de reequilíbrio financeiro em análise, era o Eng^o Miguel Ferreira. Neste sentido apresentamos o correspondente quadro e justificativo dos custos peticionados:

| DIRETOR DE OBRA - MIGUEL FERREIRA - 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------|-------------------|---------|----------|-----------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Mês | Vencimento | | Segurança Social | Nº Dias úteis | TOTAL | Ajuda de custo | Nº de Deslocações | TOTAL | Viatura | TOTAL | Deslocações | | | TOTAL | | | |
| | | | | | | | | | 27-UB-77 | Via verde | Galp | | | | | | |
| Mês 05 | 1.400,00 € | 1.633,33 € | 387,92 € | 21 | 96,25 € | 862,50 € | 21 | 41,07 € | 566,44 € | 26,97 € | 122,10 € | 49,71 € | 47,82 € | 49,58 € | 49,97 € | 319,18 € | |
| Mês 06 | 1.400,00 € | 1.633,33 € | 387,92 € | 21 | 96,25 € | 850,00 € | 21 | 40,48 € | | | 117,85 € | 49,36 € | 52,66 € | 56,00 € | 53,11 € | | 328,98 € |
| Mês 07 | 1.400,00 € | 1.633,33 € | 387,92 € | 22 | 91,88 € | 900,00 € | 22 | 40,91 € | | | 192,90 € | 51,91 € | 51,73 € | 53,96 € | 152,43 € | | 502,93 € |
| Mês 08 | 1.400,00 € | 1.633,33 € | 387,92 € | 22 | 91,88 € | 537,50 € | 22 | 24,43 € | | | 91,80 € | 0,00 € | 50,53 € | 48,91 € | 0,00 € | | 191,24 € |
| Mês 09 | 1.400,00 € | 1.633,33 € | 387,92 € | 20 | 101,06 € | 850,00 € | 20 | 42,50 € | | | 183,20 € | 49,92 € | 48,39 € | 49,21 € | 109,81 € | | 440,53 € |
| Mês 10 | 1.400,00 € | 1.633,33 € | 387,92 € | 22 | 91,88 € | 862,50 € | 22 | 39,20 € | | | 137,95 € | 61,05 € | 52,84 € | 64,10 € | 111,24 € | | 427,18 € |
| MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 meses | 1.400,00 € | 1.633,33 € | 387,92 € | 21 | 94,86 € | 810,42 € | 21 | 38,10 € | 26,97 € | 368,34 € | 17,27 € | | | | | | |

| | DIA | MÊS |
|-------|----------|------------|
| TOTAL | 177,20 € | 5.316,08 € |
| 40% | 70,88 € | 2.126,43 € |

| PRORROGAÇÃO |
|-------------|
| 120 |
| 8.505,73 € |

Vencimento: O valor peticionado referente ao vencimento e ajudas de custo encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº15 a nº20.

Viatura: O valor peticionado referente à viatura encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº21.

R

Deslocações:

Via Verde: O valor peticionado referente aos custos suportados com a via verde encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº22 a nº27.

Galp: O valor peticionado referente aos custos suportados com a galp encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº28.

3. DIRETOR DE PRODUÇÃO

O Diretor de Produção afeto à empreitada em questão, aquando da formalização do pedido de reequilíbrio financeiro em análise, era o Eng^o Amílcar Brandão. Neste sentido apresentamos o correspondente quadro e justificativo dos custos peticionados:

| DIRETOR DE PRODUÇÃO - AMÍLCAR BRANDÃO - 10 % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|---------|----------|-------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|--|
| Mês | Vencimento | | Segurança Social | Nº Dias Úteis | TOTAL | Ajudas de custo | Nº de Deslocações | TOTAL | Viatura | TOTAL | Deslocações | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | | | 14-RG-02 | | Via verde | | Galp | | | | |
| Mês 05 | 2.200,00 € | 2.566,67 € | 609,58 € | 21 | 151,25 € | 1.000,00 € | 21 | 47,62 € | 742,69 € | 35,37 | 403,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 403,70 € | |
| Mês 06 | 2.200,00 € | 2.566,67 € | 609,58 € | 21 | 151,25 € | 600,00 € | 21 | 28,57 € | | | 390,90 € | 71,28 € | 76,99 € | 74,13 € | 447,08 € | 1.060,38 € | |
| Mês 07 | 2.200,00 € | 2.566,67 € | 609,58 € | 22 | 144,38 € | 950,00 € | 22 | 43,18 € | | | 345,00 € | 72,40 € | 75,90 € | 71,94 € | 370,04 € | 935,28 € | |
| Mês 08 | 2.200,00 € | 2.566,67 € | 609,58 € | 22 | 144,38 € | 875,00 € | 22 | 39,77 € | | | 430,10 € | 78,01 € | 69,65 € | 72,18 € | 545,79 € | 1.195,73 € | |
| Mês 09 | 2.200,00 € | 2.566,67 € | 609,58 € | 20 | 158,81 € | 587,50 € | 20 | 29,38 € | | | 390,00 € | 74,89 € | 146,51 € | 216,97 € | 209,87 € | 1.038,24 € | |
| Mês 10 | 2.200,00 € | 2.566,67 € | 609,58 € | 22 | 144,38 € | 912,50 € | 22 | 41,48 € | | | 445,45 € | 135,17 € | 222,17 € | 136,78 € | 140,20 € | 1.079,77 € | |
| MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 meses | 2.200,00 € | 2.566,67 € | 609,58 € | 21 | 149,07 € | 820,83 € | 21 | 38,33 € | 35,37 € | | 952,18 € | | | | 44,63 € | | |

| | DIA | MÊS |
|-------|----------|------------|
| TOTAL | 267,41 € | 8.022,17 € |
| 10% | 26,74 € | 802,22 € |

| PRORROGAÇÃO |
|-------------|
| 120 |
| 3.208,87 € |

Vencimento: O valor peticionado referente ao vencimento e ajudas de custo encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº29 a nº34.

Viatura: O valor peticionado referente à viatura encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº35.

5

Deslocações:

Via Verde: O valor peticionado referente aos custos suportados com a via verde encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº36 a nº41.

Galp: O valor peticionado referente aos custos suportados com a galp encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº42.

4. TÉCNICA SUPERIOR DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

A Técnica Superior de Higiene e Segurança no Trabalho afeta à empreitada em questão, aquando da formalização do pedido de reequilíbrio financeiro em análise, era a Eng^a Márcia Medeiros.

Neste sentido apresentamos o correspondente quadro e justificativo dos custos peticionados:

| TÉCNICA DE SEGURANÇA - MÁRCIA MEDEIROS _ 50 % | | | | | | | | |
|---|------------|---------|------------------|---------------|--------|--------------------------------|-------------------|--------|
| Mês | Vencimento | | Segurança Social | Nº Dias úteis | TOTAL | Deslocações em viatura própria | Nº de Deslocações | TOTAL |
| Mês 05 | 850,00€ | 991,67€ | 235,52€ | 21 | 58,44€ | 0,00€ | 0 | 0,00€ |
| Mês 06 | 850,00€ | 991,67€ | 235,52€ | 21 | 58,44€ | 208,80€ | 21 | 9,94€ |
| Mês 07 | 850,00€ | 991,67€ | 235,52€ | 22 | 55,78€ | 195,84€ | 22 | 8,90€ |
| Mês 08 | 850,00€ | 991,67€ | 235,52€ | ?? | 55,78€ | 97,88€ | ?? | 4,22€ |
| Mês 09 | 850,00€ | 991,67€ | 235,52€ | 20 | 61,36€ | 251,28€ | 20 | 12,56€ |
| Mês 10 | 850,00€ | 991,67€ | 235,52€ | 22 | 55,78€ | 346,32€ | 22 | 15,74€ |
| MÉDIA | | | | | | | | |
| 6 meses | 850,00€ | 991,67€ | 235,52€ | 21 | 57,60€ | 182,52€ | 18 | 8,56€ |

| | DIA | MÊS |
|-------|--------|-----------|
| TOTAL | 66,16€ | 1.984,75€ |
| 50% | 33,08€ | 992,38€ |

| PRORROGAÇÃO |
|-------------|
| 120 |
| 3.969,50€ |

Vencimento: O valor peticionado referente ao vencimento e deslocação em viatura própria, encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº43 a nº48.

6



5. ENCARREGADO

Importa salientar que relativamente à empreitada em questão o encarregado, aquando da formalização do pedido de reequilíbrio financeiro em análise, era o Sr. Joaquim Máximo. Neste sentido apresentamos o correspondente quadro e justificativo dos custos peticionados:

| ENCARREGADO - JOAQUIM MÁXIMO - 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|---------|------------|---------|-------------|------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| Mês | Vencimento | | Segurança Social | Nº Dias úteis | TOTAL | Ajudas de custo | Nº de Deslocações | TOTAL | Viatura | TOTAL | Deslocações | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | | | | | 32-QR-24 | Via verde | Galp | | | | |
| Mês 05 | 1.500,00 € | 1.750,00 € | 415,63 € | 21 | 103,13 € | 375,00 € | 21 | 17,86 € | | | | 460,47 € | 189,99 € | 310,84 € | 201,65 € | 85,35 € | 1.248,30 € |
| Mês 06 | 1.500,00 € | 1.750,00 € | 415,63 € | 21 | 103,13 € | 637,50 € | 21 | 30,36 € | | | | 488,92 € | 191,15 € | 293,67 € | 261,75 € | 193,93 € | 1.429,42 € |
| Mês 07 | 1.500,00 € | 1.750,00 € | 415,63 € | 22 | 98,44 € | 950,00 € | 22 | 43,18 € | | | | 574,50 € | 239,00 € | 236,53 € | 383,32 € | 141,15 € | 1.574,50 € |
| Mês 08 | 1.500,00 € | 1.750,00 € | 415,63 € | 22 | 98,44 € | 537,50 € | 22 | 24,43 € | 1.146,93 € | 54,62 | | 381,24 € | -186,26 € | 211,68 € | 225,23 € | 101,62 € | 733,51 € |
| Mês 09 | 1.500,00 € | 1.750,00 € | 415,63 € | 20 | 108,28 € | 850,00 € | 20 | 42,50 € | | | | 436,80 € | 212,59 € | 311,71 € | 188,28 € | 221,65 € | 1.371,03 € |
| Mês 10 | 1.500,00 € | 1.750,00 € | 415,63 € | 22 | 98,44 € | 912,50 € | 22 | 41,48 € | | | | 375,65 € | 196,84 € | 208,01 € | 222,10 € | 226,83 € | 1.229,43 € |
| MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 meses | 1.500,00 € | 1.750,00 € | 415,63 € | 21 | 101,64 € | 710,42 € | 21 | 33,30 € | | 54,62 € | | 1.264,37 € | | | | 59,27 € | |

| | DIA | MÊS |
|-------|----------|------------|
| TOTAL | 248,82 € | 7.464,73 € |
| 100% | 248,82 € | 7.464,73 € |

| PRORROGAÇÃO |
|-------------|
| 120 |
| 29.858,92 € |

Vencimento: O valor peticionado referente ao vencimento e ajudas de custo encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº49 a nº54.

Viatura: O valor peticionado referente à viatura encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº55.

Deslocações:

Via Verde: O valor peticionado referente aos custos suportados com a via verde encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº56 a nº61.

Galp: O valor peticionado referente aos custos suportados com a galp encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº62.

II – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA EM 101 DIAS DETERMINADO PELA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL EM 13/05/2019

Atendendo aos custos efetivamente suportados por esta empresa, no que concerne ao pedido de prorrogação de prazo aqui em análise, esta Entidade apenas não concorda que os custos com o pessoal de enquadramento na empreitada não tenham sido aceites com base no facto de não terem sido apresentados comprovativos dos referidos custos. Tendo em conta o exposto, vimos pelo presente enquadrar e justificar os custos do Pessoal de Enquadramento na Empreitada, que dizem respeito ao presente pedido de prorrogação de prazo. Salientamos, antes de efetuarmos a análise, que todos os custos foram calculados tendo por base uma média dos 6 (seis) meses anteriores ao referido pedido, ou seja, no que concerne ao presente pedido de dezembro de 2018 a maio de 2019. Os cálculos foram ainda efetuados com base nos dias úteis de cada mês, tendo em conta que tanto as ajudas de custo como as deslocações são devidas com base na proporção dos dias úteis do mês em questão.

1. ADJUNTO DE DIRETOR DE OBRA:

Importa salientar que relativamente à empreitada em questão o diretor de obra adjunto afeto à mesma, aquando da formalização do pedido de reequilíbrio financeiro em análise, era o Eng^o Eduardo Nunes. Neste sentido apresentamos o correspondente quadro e justificativo dos custos peticionados:

| ADJUNTO DE DIRETOR DE OBRA - EDUARDO NUNES - 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------|---------|----------|----------|-------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Mês | Vencimento | | Segurança Social | Nº Dias úteis | TOTAL | Ajudas de custo | Nº de Deslocações | TOTAL | Viatura | TOTAL | Deslocações | | | | TOTAL | | |
| | | | | | | | | | | | Via verde | Galp | | | | | |
| Mês 12 | 1.200,00 € | 1.400,00 € | 332,50 € | 19 | 91,18 € | 311,75 € | 19 | 16,41 € | 594,76 € | 28,32 | 136,15 € | 77,22 € | 73,95 € | 70,45 € | 0,00 € | 357,77 € | |
| Mês 01 | 1.300,00 € | 1.516,67 € | 360,21 € | 22 | 85,31 € | 268,75 € | 22 | 12,22 € | | | 126,99 € | -63,22 € | 63,22 € | 68,31 € | 160,88 € | 0,00 € | 356,18 € |
| Mês 02 | 1.300,00 € | 1.516,67 € | 360,21 € | 20 | 93,84 € | 258,00 € | 20 | 12,90 € | | | 119,27 € | 76,09 € | 76,23 € | 83,45 € | 0,00 € | 355,04 € | |
| Mês 03 | 1.300,00 € | 1.516,67 € | 360,21 € | 20 | 93,84 € | 258,00 € | 20 | 12,90 € | | | 105,72 € | 68,03 € | 80,89 € | 84,30 € | 0,00 € | 338,94 € | |
| Mês 04 | 1.300,00 € | 1.516,67 € | 360,21 € | 20 | 93,84 € | 279,50 € | 20 | 13,98 € | | | 104,43 € | 79,70 € | 75,61 € | 50,46 € | 68,95 € | 379,15 € | |
| Mês 05 | 1.300,00 € | 1.516,67 € | 360,21 € | 22 | 85,31 € | 0,00 € | 22 | 0,00 € | | | 78,04 € | 75,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 80,00 € | 233,49 € | |
| MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 meses | 1.283,33 € | 1.497,22 € | 355,59 € | 21 | 90,56 € | 229,33 € | 21 | 11,40 € | 28,32 € | 336,76 € | | | | | 16,43 € | | |

| | DIA | MÊS |
|--------------|----------|------------|
| TOTAL | 146,70 € | 4.401,12 € |
| 100% | 146,70 € | 4.401,12 € |

| PRORROGAÇÃO |
|-------------|
| 101 |
| 14.817,10 € |

4

Vencimento: O valor peticionado referente ao vencimento e ajudas de custo encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº63 a nº68.

Viatura: O valor peticionado referente à viatura encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº69.

Deslocações:

Via Verde: O valor peticionado referente aos custos suportados com a via verde encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº70 a nº75.

Galp: O valor peticionado referente aos custos suportados com a galp encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº76 e 77.

2. DIRETOR DE OBRA:

Importa salientar que relativamente à empreitada em questão o diretor de obra afeto à mesma, aquando da formalização do pedido de reequilíbrio financeiro em análise, era o Eng^o Miguel Ferreira. Neste sentido apresentamos o correspondente quadro e justificativo dos custos peticionados:

| DIRETOR DE OBRA - MIGUEL FERREIRA - 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|---------|----------|---------|-------------|-----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Mês | Vencimento | | Segurança Social | Nº Dias Úteis | TOTAL | Ajudas de custo | Nº de Deslocações | TOTAL | Viatura | TOTAL | Deslocações | | | TOTAL | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27-UB-77 | Via verde | Galp | | | | | |
| Mês 12 | 1.400,00 € | 1.633,33 € | 387,92 € | 19 | 106,38 € | 637,50 € | 19 | 33,55 € | 566,44 € | 26,97 € | | 189,55 € | 47,04 € | 48,13 € | 64,92 € | 51,74 € | 401,38 € | |
| Mês 01 | 1.700,00 € | 1.983,33 € | 471,04 € | 22 | 111,56 € | 862,50 € | 22 | 39,20 € | | | | | 107,65 € | 51,92 € | 50,75 € | 50,26 € | 46,34 € | 306,92 € |
| Mês 02 | 1.700,00 € | 1.983,33 € | 471,04 € | 20 | 122,72 € | 850,00 € | 20 | 42,50 € | | | | | 76,65 € | 45,06 € | 54,96 € | 58,38 € | 0,00 € | 235,05 € |
| Mês 03 | 1.700,00 € | 1.983,33 € | 471,04 € | 20 | 122,72 € | 762,50 € | 20 | 38,13 € | | | | | 161,00 € | 54,95 € | 49,23 € | 48,81 € | 53,81 € | 367,80 € |
| Mês 04 | 1.700,00 € | 1.983,33 € | 471,04 € | 20 | 122,72 € | 650,00 € | 20 | 32,50 € | | | | | 42,35 € | 48,53 € | 50,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 140,89 € |
| Mês 05 | 1.700,00 € | 1.983,33 € | 471,04 € | 22 | 111,56 € | 850,00 € | 22 | 38,64 € | | | | | 96,35 € | 47,33 € | 50,00 € | 62,05 € | 60,30 € | 316,03 € |
| MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 meses | 1.650,00 € | 1.925,00 € | 457,19 € | 21 | 116,28 € | 768,75 € | 21 | 37,42 € | 26,97 € | | | 294,68 € | | | 14,37 € | | | |

| | DIA | MÊS |
|-------|----------|------------|
| TOTAL | 195,04 € | 5.851,34 € |
| 40% | 78,02 € | 2.340,54 € |

| PRORROGAÇÃO |
|-------------|
| 101 |
| 7.879,81 € |



Vencimento: O valor petitionado referente ao vencimento e ajudas de custo encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº78 a nº83.

Viatura: O valor petitionado referente à viatura encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº84.

Deslocações:

Via Verde: O valor petitionado referente aos custos suportados com a via verde encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº85 a nº90.

Galp: O valor petitionado referente aos custos suportados com a galp encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº91 e 92.

3. DIRETOR DE PRODUÇÃO

O Diretor de Produção afeto à empreitada em questão, aquando da formalização do pedido de reequilíbrio financeiro em análise, era o Engº Amílcar Brandão. Neste sentido apresentamos o correspondente quadro e justificativo dos custos petitionados:

| DIRETOR DE PRODUÇÃO - AMÍLCAR BRANDÃO - 20% | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|---------|----------|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Mês | Vencimento | | Segurança Social | Nº Dias úteis | TOTAL | Ajudas de custo | Nº de Deslocações | TOTAL | Viatura | TOTAL | Deslocações | | | TOTAL | | |
| | | | | | | | | | 14-RG-02 | | Via verde | Galp | | | | |
| Mês 12 | 2.200,00 € | 2.566,67 € | 609,58 € | 19 | 167,17 € | 637,50 € | 19 | 33,55 € | | | 289,75 € | 72,52 € | 134,30 € | 68,10 € | 137,34 € | 702,01 € |
| Mês 01 | 3.250,00 € | 3.791,67 € | 900,52 € | 22 | 213,28 € | 837,50 € | 22 | 38,07 € | | | 356,25 € | 70,25 € | 198,86 € | 135,89 € | 142,78 € | 904,03 € |
| Mês 02 | 3.250,00 € | 3.791,67 € | 900,52 € | 20 | 234,61 € | 837,50 € | 20 | 41,88 € | | | 194,10 € | 73,60 € | 135,44 € | 72,54 € | 65,73 € | 541,41 € |
| Mês 03 | 3.250,00 € | 3.791,67 € | 900,52 € | 20 | 234,61 € | 762,50 € | 20 | 38,13 € | | | 343,45 € | 138,47 € | 143,62 € | 215,11 € | 79,27 € | 919,92 € |
| Mês 04 | 3.250,00 € | 3.791,67 € | 900,52 € | 20 | 234,61 € | 712,50 € | 20 | 35,63 € | | | 335,90 € | 210,47 € | 72,51 € | 129,96 € | 211,16 € | 960,00 € |
| Mês 05 | 3.250,00 € | 3.791,67 € | 900,52 € | 22 | 213,28 € | 850,00 € | 22 | 38,64 € | | | 405,20 € | 77,65 € | 146,42 € | 149,82 € | 233,15 € | 1.012,24 € |
| MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 meses | 3.075,00 € | 3.587,50 € | 852,03 € | 21 | 216,26 € | 772,92 € | 21 | 37,65 € | 35,37 € | 35,37 € | 839,94 € | | | 40,97 € | | |

| | DIA | MÊS |
|-------|----------|------------|
| TOTAL | 330,25 € | 9.907,38 € |
| 20% | 66,05 € | 1.981,48 € |

| | PRORROGAÇÃO |
|---------|-------------|
| Nº dias | 101 |
| TOTAL | 6.670,97 € |

Vencimento: O valor petitionado referente ao vencimento e ajudas de custo encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº93 a nº98.

Viatura: O valor petitionado referente à viatura encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº99.

Deslocações:

Via Verde: O valor petitionado referente aos custos suportados com a via verde encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº100 a nº105.

Galp: O valor petitionado referente aos custos suportados com a galp encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº106.

4. TÉCNICA SUPERIOR DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

A Técnica Superior de Higiene e Segurança no Trabalho afeta à empreitada em questão, aquando da formalização do pedido de reequilíbrio financeiro em análise, era a Eng^ª Ana Correia. Neste sentido apresentamos o correspondente quadro e justificativo dos custos petitionados:

| TÉCNICA DE SEGURANÇA - ANA CORREIA _ 50% | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------|--------|----------|-------|-------------|----------|----------|---------|---------|----------|
| Mês | Vencimento | | Segurança Social | Nº Dias úteis | TOTAL | Ajudas de custo | Nº de Deslocações | TOTAL | Viatura | TOTAL | Deslocações | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | | | 83-PE-73 | | Via verde | Galp | | | | |
| Mês 12 | 1.030,00 € | 1.201,67 € | 285,40 € | 19 | 78,27 € | 0,00 € | 19 | 0,00 € | 566,44 € | 26,97 | 298,40 € | 107,85 € | 123,80 € | 62,20 € | 62,07 € | 654,32 € |
| Mês 01 | 1.030,00 € | 1.201,67 € | 285,40 € | 22 | 67,59 € | 0,00 € | 22 | 0,00 € | | | 108,65 € | 61,24 € | 54,47 € | 58,53 € | 53,42 € | 336,31 € |
| Mês 02 | 1.030,00 € | 1.201,67 € | 285,40 € | 20 | 74,35 € | 0,00 € | 20 | 0,00 € | | | 113,10 € | 59,16 € | 40,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 212,26 € |
| Mês 03 | 1.030,00 € | 1.201,67 € | 285,40 € | 20 | 74,35 € | 0,00 € | 20 | 0,00 € | | | 53,60 € | 40,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 0,00 € | 183,60 € |
| Mês 04 | 1.030,00 € | 1.201,67 € | 285,40 € | 20 | 74,35 € | 0,00 € | 20 | 0,00 € | | | 74,07 € | 40,00 € | 25,00 € | 40,00 € | 0,00 € | 179,07 € |
| Mês 05 | 1.030,00 € | 1.201,67 € | 285,40 € | 22 | 67,59 € | 0,00 € | 22 | 0,00 € | | | 69,23 € | 0,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 40,00 € | 159,23 € |
| MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 meses | 1.030,00 € | 1.201,67 € | 285,40 € | 21 | 72,75 € | 0,00 € | 21 | 0,00 € | 26,97 € | | 287,47 € | | | | 14,02 € | |

| | DIA | MÊS |
|-------|----------|------------|
| TOTAL | 113,75 € | 3.412,45 € |
| 50% | 56,87 € | 1.706,22 € |

| PRORROGAÇÃO |
|-------------|
| 101 |
| 5.744,29 € |



Vencimento: O valor peticionado referente ao vencimento e ajudas de custo encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº107 a nº112.

Viatura: O valor peticionado referente à viatura encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº113.

Deslocações:

Via Verde: O valor peticionado referente aos custos suportados com a via verde encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº114 a nº119.

Galp: O valor peticionado referente aos custos suportados com a galp encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº120 e 121.

5. ENCARREGADO

Importa salientar que relativamente à empreitada em questão o encarregado, aquando da formalização do pedido de reequilíbrio financeiro em análise, era o Sr. Paulo Santos. Neste sentido apresentamos o correspondente quadro e justificativo dos custos peticionados:

| ENCARREGADO - PAULO SANTOS - 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|----------|------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------|---------|------------|-------|-------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Mês | Vencimento | | Segurança Social | Nº Dias úteis | TOTAL | Ajudas de custo | Nº de Deslocações | TOTAL | Viatura | TOTAL | Deslocações | | | | | TOTAL |
| | | | | | | | | | 74-01-53 | | Via verde | Galp | | | | |
| Mês 12 | 600,00 € | 700,00 € | 166,25 € | 19 | 45,59 € | 331,50 € | 19 | 17,45 € | 1.146,93 € | 54,62 | 80,00 € | 73,10 € | 74,01 € | 73,86 € | 0,00 € | 300,97 € |
| Mês 01 | 600,00 € | 700,00 € | 166,25 € | 22 | 39,38 € | 741,00 € | 22 | 33,68 € | | | 80,90 € | 70,00 € | 76,00 € | 66,01 € | 141,31 € | 434,22 € |
| Mês 02 | 600,00 € | 700,00 € | 166,25 € | 20 | 43,31 € | 663,00 € | 20 | 33,15 € | | | 64,20 € | 63,00 € | 75,15 € | 70,01 € | 77,00 € | 349,36 € |
| Mês 03 | 600,00 € | 700,00 € | 166,25 € | 20 | 43,31 € | 594,75 € | 20 | 29,74 € | | | 125,35 € | 80,00 € | 44,01 € | 70,00 € | 154,00 € | 473,36 € |
| Mês 04 | 600,00 € | 700,00 € | 166,25 € | 20 | 43,31 € | 555,75 € | 20 | 27,79 € | | | 72,95 € | 70,00 € | 84,00 € | 151,00 € | 81,45 € | 459,40 € |
| Mês 05 | 615,00 € | 717,50 € | 170,41 € | 22 | 40,36 € | 711,75 € | 22 | 32,35 € | | | 123,30 € | 96,00 € | 83,00 € | 72,00 € | 73,00 € | 447,30 € |
| MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 meses | 602,50 € | 702,92 € | 166,94 € | 21 | 42,54 € | 599,63 € | 21 | 29,03 € | 54,62 € | | 410,77 € | | | | | 20,04 € |

| | DIA | MÊS |
|-------|----------|------------|
| TOTAL | 146,22 € | 4.386,70 € |
| 100% | 146,22 € | 4.386,70 € |

| PRORROGAÇÃO |
|-------------|
| 101 |
| 14.768,55 € |

Vencimento: O valor petitionado referente ao vencimento e ajudas de custo encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº122 a nº127.

Viatura: O valor petitionado referente à viatura encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº128.

Deslocações:

Via Verde: O valor petitionado referente aos custos suportados com a via verde encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº129 a nº134.

Galp: O valor petitionado referente aos custos suportados com a galp encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº135 e 136.

III – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA EM 60 DIAS DETERMINADO PELA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL EM 27/01/2020

Atendendo aos custos efetivamente suportados por esta empresa, no que concerne ao pedido de prorrogação de prazo aqui em análise, esta Entidade apenas não concorda que os custos com o pessoal de enquadramento na empreitada não tenham sido aceites com base no facto de não terem sido apresentados comprovativos dos referidos custos. Tendo em conta o exposto, vimos pelo presente enquadrar e justificar os custos do Pessoal de Enquadramento na Empreitada, que dizem respeito ao presente pedido de prorrogação de prazo. Salientamos, antes de efetuarmos a análise, que todos os custos foram calculados tendo por base uma média dos 6 (seis) meses anteriores ao referido pedido, ou seja, no que concerne ao presente pedido de agosto a dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Os cálculos foram ainda efetuados com base nos dias úteis de cada mês, tendo em conta que tanto as ajudas de custo como as deslocações são devidas com base na proporção dos dias úteis do mês em questão.

4

1. DIRETOR DE OBRA:

Importa salientar que relativamente à empreitada em questão o diretor de obra afeto à mesma, aquando da formalização do pedido de reequilíbrio financeiro em análise, era o Eng^o Miguel Ferreira. Neste sentido apresentamos o correspondente quadro e justificativo dos custos peticionados:

| DIRETOR DE OBRA - MIGUEL FERREIRA _100 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|---------|----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| Mês | Vencimento | | Segurança Social | Nº Dias úteis | TOTAL | Ajudas de custo | Nº de Deslocações | TOTAL | Viatura | TOTAL | Deslocações | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | | | 27-UB-77 | Via verde | Galp | | | | | |
| Mês 08 | 1.700,00 € | 1.983,33 € | 471,04 € | 21 | 116,88 € | 487,50 € | 21 | 23,21 € | 566,44 € | 26,97 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50,75 € | 53,49 € | 204,24 € |
| Mês 09 | 1.700,00 € | 1.983,33 € | 471,04 € | 21 | 116,88 € | 850,00 € | 21 | 40,48 € | | | 143,00 € | 57,17 € | 0,00 € | 51,17 € | 50,47 € | 301,81 € |
| Mês 10 | 1.700,00 € | 1.983,33 € | 471,04 € | 23 | 106,71 € | 800,00 € | 23 | 34,78 € | | | 201,40 € | 52,24 € | 106,02 € | 48,30 € | 0,00 € | 407,96 € |
| Mês 11 | 1.700,00 € | 1.983,33 € | 471,04 € | 20 | 122,72 € | 850,00 € | 20 | 42,50 € | | | 131,10 € | 52,74 € | 54,05 € | 47,52 € | 57,17 € | 342,58 € |
| Mês 12 | 1.700,00 € | 1.983,33 € | 471,04 € | 20 | 122,72 € | 637,50 € | 20 | 31,88 € | | | 203,00 € | 54,23 € | 53,58 € | 49,70 € | 0,00 € | 360,51 € |
| Mês 01 | 1.700,00 € | 1.983,33 € | 471,04 € | 22 | 111,56 € | 662,50 € | 22 | 30,11 € | | | 232,45 € | 104,60 € | 106,67 € | 109,69 € | 43,47 € | 596,88 € |
| MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 meses | 1.700,00 € | 1.983,33 € | 471,04 € | 21 | 116,24 € | 714,58 € | 21 | 33,83 € | 26,97 € | 369,00 € | | | | | 17,43 € | |

| | DIA | MÊS |
|-------|----------|------------|
| TOTAL | 194,48 € | 5.834,31 € |
| 100% | 194,48 € | 5.834,31 € |

| PRORROGAÇÃO |
|-------------|
| 60 |
| 11.668,61 € |

Vencimento: O valor peticionado referente ao vencimento e ajudas de custo encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº137 a nº142.

Viatura: O valor peticionado referente à viatura encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº143.

Deslocações:

Via Verde: O valor peticionado referente aos custos suportados com a via verde encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº144 a nº149.

Galp: O valor peticionado referente aos custos suportados com a galp encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº150 e 151.



2. DIRETOR DE PRODUÇÃO

O Diretor de Produção afeto à empreitada em questão, aquando da formalização do pedido de reequilíbrio financeiro em análise, era o Engº Amílcar Brandão. Neste sentido apresentamos o correspondente quadro e justificativo dos custos peticionados:

| DIRETOR DE PRODUÇÃO - AMÍLCAR BRANDÃO - 20 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|---------|----------|-------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Mês | Vencimento | | Segurança Social | Nº Dias úteis | TOTAL | Ajudas de custo | Nº de Deslocações | TOTAL | Viatura | TOTAL | Deslocações | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | | | 14-RG-02 | | Via verde | Galp | | | | |
| Mês 08 | 3.250,00 € | 3.791,67 € | 900,52 € | 21 | 223,44 € | 0,00 € | 21 | 0,00 € | 742,69 € | 35,37 | 414,35 € | 154,39 € | 113,69 € | 66,02 € | 341,84 € | 1.090,29 € |
| Mês 09 | 3.250,00 € | 3.791,67 € | 900,52 € | 21 | 223,44 € | 828,00 € | 21 | 39,43 € | | | 371,40 € | 149,26 € | 215,36 € | 142,15 € | 158,55 € | 1.036,72 € |
| Mês 10 | 3.250,00 € | 3.791,67 € | 900,52 € | 23 | 204,01 € | 0,00 € | 23 | 0,00 € | | | 416,60 € | 200,14 € | 148,17 € | 148,72 € | 156,99 € | 1.070,62 € |
| Mês 11 | 3.250,00 € | 3.791,67 € | 900,52 € | 20 | 234,61 € | 0,00 € | 20 | 0,00 € | | | 343,20 € | 144,06 € | 145,76 € | 133,03 € | 151,36 € | 917,41 € |
| Mês 12 | 3.250,00 € | 3.791,67 € | 900,52 € | 20 | 234,61 € | 828,00 € | 20 | 41,40 € | | | 381,20 € | 164,44 € | 141,76 € | 151,65 € | 148,02 € | 987,07 € |
| Mês 01 | 3.500,00 € | 4.083,33 € | 969,79 € | 22 | 229,69 € | 655,50 € | 22 | 29,80 € | | | 339,75 € | 158,37 € | 167,90 € | 155,20 € | 144,38 € | 965,60 € |
| MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 meses | 3.250,00 € | 3.791,67 € | 900,52 € | 21 | 224,96 € | 385,25 € | 21 | 18,44 € | 35,37 € | | 1.011,29 € | | | 47,78 € | | |

| | DIA | MÊS |
|-------|----------|------------|
| TOTAL | 326,55 € | 9.796,37 € |
| 20% | 65,31 € | 1.959,27 € |

| | PRORROGAÇÃO |
|---------|-------------|
| Nº dias | 60 |
| TOTAL | 3.918,55 € |

Vencimento: O valor peticionado referente ao vencimento e ajudas de custo encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº152 a nº157.

Viatura: O valor peticionado referente à viatura encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº158.

Deslocações:

Via Verde: O valor peticionado referente aos custos suportados com a via verde encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº159 a nº164.

Galp: O valor peticionado referente aos custos suportados com a galp encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº165 e 166.



3. TÉCNICA SUPERIOR DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

A Técnica Superior de Higiene e Segurança no Trabalho afeta à empreitada em questão, aquando da formalização do pedido de reequilíbrio financeiro em análise, era a Eng^a Ana Correia. Neste sentido apresentamos o correspondente quadro e justificativo dos custos peticionados:

| TÉCNICA DE SEGURANÇA - ANA CORREIA - 50 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------|---------|----------|-------|-------------|---------|---------|--------|---------|----------|
| Mês | Vencimento | | Segurança Social | Nº Dias Úteis | TOTAL | Ajudas de custo | Nº de Deslocações | TOTAL | Viatura | TOTAL | Deslocações | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 83-PE-73 | | Via verde | Galp | | | | |
| Mês 08 | 1.030,00 € | 1.201,67 € | 285,40 € | 21 | 70,81 € | 0,00 € | 21 | 0,00 € | 594,76 € | 28,32 | 75,35 € | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 175,35 € |
| Mês 09 | 1.030,00 € | 1.201,67 € | 285,40 € | 21 | 70,81 € | 350,00 € | 21 | 16,67 € | | | 151,20 € | 0,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 251,20 € |
| Mês 10 | 1.030,00 € | 1.201,67 € | 285,40 € | 23 | 64,65 € | 0,00 € | 23 | 0,00 € | | | 127,96 € | 0,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 227,96 € |
| Mês 11 | 1.030,00 € | 1.201,67 € | 285,40 € | 20 | 74,35 € | 0,00 € | 20 | 0,00 € | | | 90,73 € | 0,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 190,73 € |
| Mês 12 | 1.030,00 € | 1.201,67 € | 285,40 € | 20 | 74,35 € | 150,00 € | 20 | 0,00 € | | | 128,99 € | 0,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 178,99 € |
| Mês 01 | 1.030,00 € | 1.201,67 € | 285,40 € | 22 | 67,59 € | 0,00 € | 22 | 0,00 € | | | 107,80 € | 50,00 € | 40,00 € | 0,00 € | 56,00 € | 253,80 € |
| MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 meses | 1.030,00 € | 1.201,67 € | 285,40 € | 21 | 70,43 € | 83,33 € | 21 | 2,78 € | 28,32 € | | 213,01 € | | | | | 10,06 € |

| | DIA | MÊS |
|-------|----------|------------|
| TOTAL | 111,59 € | 3.347,79 € |
| 50% | 55,80 € | 1.673,89 € |

| PRORROGAÇÃO |
|-------------|
| 60 |
| 3.347,79 € |

Vencimento: O valor peticionado referente ao vencimento e ajudas de custo encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº167 a nº172.

Viatura: O valor peticionado referente à viatura encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº173.

Deslocações:

Via Verde: O valor peticionado referente aos custos suportados com a via verde encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº174 a nº179.

Galp: O valor peticionado referente aos custos suportados com a galp encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº180 e 181.



4. ENCARREGADO

Importa salientar que relativamente à empreitada em questão o encarregado, aquando da formalização do pedido de reequilíbrio financeiro em análise, era o Sr. Paulo Santos. Neste sentido apresentamos o correspondente quadro e justificativo dos custos peticionados:

| ENCARREGADO - PAULO SANTOS - 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------|---------|------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Mês | Vencimento | | Segurança Social | Nº Dias Úteis | TOTAL | Ajudas de custo | Nº de Deslocações | TOTAL | Viatura | TOTAL | Deslocações | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | | | 16-UQ-52 | Via verde | Galp | | | | | |
| Mês 08 | 675,00 € | 787,50 € | 187,03 € | 21 | 46,41 € | 0,00 € | 21 | 0,00 € | 1.146,93 € | 54,62 | 232,90 € | 135,71 € | 143,71 € | 104,75 € | 160,97 € | 778,04 € |
| Mês 09 | 675,00 € | 787,50 € | 187,03 € | 21 | 46,41 € | 850,00 € | 21 | 40,48 € | | | 237,00 € | 139,77 € | 144,73 € | 138,27 € | 143,00 € | 802,77 € |
| Mês 10 | 675,00 € | 787,50 € | 187,03 € | 23 | 42,37 € | 537,50 € | 23 | 23,37 € | | | 267,55 € | 134,04 € | 142,57 € | 137,41 € | 223,17 € | 904,74 € |
| Mês 11 | 675,00 € | 787,50 € | 187,03 € | 20 | 48,73 € | 675,00 € | 20 | 33,75 € | | | 274,20 € | 111,09 € | 212,02 € | 144,71 € | 129,40 € | 871,42 € |
| Mês 12 | 675,00 € | 787,50 € | 187,03 € | 20 | 48,73 € | 225,00 € | 20 | 11,25 € | | | 205,65 € | 123,84 € | 138,84 € | 77,02 € | 51,60 € | 596,95 € |
| Mês 01 | 700,00 € | 816,67 € | 193,96 € | 22 | 45,94 € | 912,50 € | 22 | 41,48 € | | | 246,75 € | 196,32 € | 136,50 € | 149,95 € | 155,32 € | 884,84 € |
| MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 meses | 675,00 € | 787,50 € | 187,03 € | 21 | 46,43 € | 533,33 € | 21 | 25,05 € | 54,62 € | 806,46 € | | | | | 38,10 € | |

| | DIA | MÊS |
|-------|----------|------------|
| TOTAL | 164,20 € | 4.925,97 € |
| 100% | 164,20 € | 4.925,97 € |

| PRORROGAÇÃO |
|-------------|
| 60 |
| 9.851,94 € |

Vencimento: O valor peticionado referente ao vencimento e ajudas de custo encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº182 a nº187.

Viatura: O valor peticionado referente à viatura encontra-se devidamente suportado no documento junto como nº188.

Deslocações:

Via Verde: O valor peticionado referente aos custos suportados com a via verde encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº189 a nº194.

Galp: O valor peticionado referente aos custos suportados com a galp encontra-se devidamente suportado nos documentos juntos como nº195, 196 e 197.



Considerando o teor dos documentos que aqui se anexam, e comprovam os custos reais e efetivos suportados pela Teixeira Pinto & Soares, SA, consideramos disponibilizar meios suficientes para justificar os custos decorrentes com o pessoal de enquadramento da empreitada.

Sem outro assunto de momento.

Pede e espera deferimento,

TEIXEIRA PINTO & SOARES, S.A.
Departamento Jurídico

Junta:

- 197 (cento e noventa e sete) documentos.